

ГАДНА БОХИР УСНЫ СИСТЕМИЙГ УГСАРСАН,
СОРИЛТООР ШАЛГАСАН АКТ

2025 он 01 сар 10 өдөр

№

Улаанбаатар аймаг, хотын Баянзүрх дүүрэг, 17-р хороо -нд барьсан (дүүрэг, сум, бригад) 600 хүүдийн суудалтай сүргүүлийн барилгын бохир усны гадна системийн угсралтыг зургийн УХАТ-1-6 -р хуудсанд заагдсанаар техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч инженер Б.Оргил, захиалагчийн төлөөлөгч хяналтын инженер Д.Болд, гүйцэтгэгчийн инженер Л.Баяр хариуцан бариулагч даамал С.Жаргал бид шалгав. Үүнд:

1.Бохир усны гаргалгааны ф150мм хуванцар шугамаар А блокоос L=2м, В блокоос L=3.5м урттай БУХ-1т холбож, БУХ-6-с БУХ-7 хүртэл 12м хамгаалалтын ширмэн ф250мм-ийн гэр хоолой угсарч, БУХ-8 хүртэл хайрган хөрсөнд 3м-ийн гүнд 150мм элсэн дэвсгэр хийж, 50мм полиуретан дулаалгаар дулаалж угсрав. (ямар салбар шугам, цуглуулагчийн янданг ямар хөрсөнд яаж тавьсныг бичнэ)

2.Бохир усны шугам нь БУХ-1-р худгаас БУХ-8-р худаг хүртэл ф150мм диаметртэй хуванцар яндангаар L=60 м урт i=0.008 налуутай угсрагджээ. 1500мм диаметр бүхий 8 ширхэг худгийг төмөр бетон кольцогоор угсарч гадуур нь 2 үе битумаар будаж, худгийн цагаригийн залгаасыг ус тусгаарлах плёнкоор ороов. (ямар материалаар яаж хийсэн ба юугаар доторлосныг бичнэ)

4.Бохир усны шугамын угсралтыг ажлын зургаас өөрчлөлтгүй, ажлын зургийн дагуу хийж гүйцэтгэв. (яаж өөрчилсөн, өөрчлөлтийг хэн хэн зөвшөөрснийг бичнэ)

5.Бохир усны шугамын БУХ-1 -р худгаас БУХ-8 -р худгийн хооронд 60м метр шугамыг усаар дүүргэж шалгахад бохир усыг хэвийн татан зайлуулж байсан ба угсралтыг сайн дүнтэй хийж гүйцэтгэж байна.

(ажиллагаа нь ямар байсан, системд цаашид хэвийн ажиллах эсэх, системийн угсралт чанарын ямар дүнтэй болсныг тодорхой бичнэ)

Хөрсний усны нэвчилтгүй, угсралт сайн хийгдсэн байна
(хөрсний ус нь дээр байх үед угсрагдсан системд гаднаас ус орж байгаа эсэхийг шалгаж дүнг тодорхойлон бичнэ)

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч _____ /Б.Оргил /

Захиалагчийн төлөөлөгч _____ /Д.Болд /

Гүйцэтгэгчийн инженер _____ /Л.Баяр /

Даамал _____ /С.Жаргал /

УСУГазрын төлөөлөгч _____ / _____ /

ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙГ
УГСАРСАН, СОРИЛТООР ШАЛГАСАН АКТ

2025 он 01 сар 10 өдөр

№

Улаанбаатар аймаг, хотын **Хан-Уул дүүргийн 24-р хороо** -нд баригдаж байгаа (дүүрэг, сум, бригад) **250 хүүдийн цэцэрлэгийн** барилгын **гадна цэвэр ус** -ны шугамын ажлын (дулаан, цэвэр ус) зургийн **УХАТ-1-6** -р хуудсанд заагдсанаар техникийн нөхцөлийн дагуу угсрагдсан эсэхийг зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч **Г.Өлзийхишиг** захиалагчийн төлөөлөгч **Ө.Бямбасүрэн** гүйцэтгэгчийн инженер **Д.Гантуяа** хариуцан бариулагч даамал **Д.Отгонжаргал** бид шалгав.

Үүнд:

1. **Гадна цэвэр усны** систем нь **одоо байгаа цэвэр усны худгаас** (дулаан, цэвэр усны алин болох) (холболтыг ямар цэгээс эхлэн авсан) эхлэн **цэцэрлэгийн барилга** -р худаг хүртэл **55** м газарт **төмөр бетон сүвгийн тэвшинд угсарсан ба сүвгийн тэмдэгт 1320.93-1320.63м байхаар сүүрилүүлсэн.** (ямар хана тагтай сувагт угсрагдсан болох, сүвгийн улны тэмдэгт хэд байгааг бичнэ)

2.Сувагт **80** мм диаметртэй **цэвэр усны** (юуны зориулалттай) хоолойнуудыг хооронд нь **___** мм зайтайгаар **тулгуурыг бетон дэр болон швеллер төмрөөр хийсэн ба цайрдсан ган хоолойнуудыг цахилгаан гагнуураар гагнаж угсран пенополиуретан хөөсөнцөр дулаалгын материал ашиглан дулаалж, халаагч кабельтай угсарсан.**

(хөдлөх, үл хөдлөх тулгууруудыг юугаар хийсэн, системийг яаж угсарсан, яндан юугаар яаж дулаалсан)

3.Хоолойн угсралтад **зохиогчийн зөвшөөрлөөр ажлын зургаас өөрчлөлттэй ба зохиогчийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 3/45 дугаартай дүгнэлтийг хавсаргаав.** (ажлын зургаас яаж өөрчлөгдсөн, өөрчлөлтийг хэн зөвшөөрснийг тодорхой бичнэ)

4.Системийн ажлын даралт төсөлд зааснаар **8** ата байх ёстойг бид **8** ата даралттай **хий** -гээр **60** минут шахаж үзэхэд хяналтын манометрийн даралтын уналт нь **0** ата болж систем **8** ата даралтыг барьж байв.

Гадна цэвэр усны системийн угсралтыг чанарын **сайн** дүнтэй болсон гэж үзэв.

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч _____ /**Г.Өлзийхишиг**/

Захиалагчийн төлөөлөгч _____ /**Ө.Бямбасүрэн** /

Гүйцэтгэгчийн инженер _____ /**Д.Гантуяа** /

Даамал _____ /**Д.Отгонжаргал** /

ДШС-ийн төлөөлөгч _____ / _____ /

УСУГазрын төлөөлөгч _____ / _____ /